

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NGÀY 21/4/2025

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa:

TT	Đơn vị công tác	Phạm vi công tác	Thời gian công tác	Nội dung công tác
1	Hoàn Kiếm	+ ĐZ 469 E1.52 CV Thống Nhất sau Cty CP Xuất Nhập Khẩu Lâm Sơn ÷ Hai Bà Trưng 5 + Cấp 475 E1,12 Trần Hưng Đạo sau Minexport ÷ Hai Bà Trưng 5	21/04/2025 04:00:00 - 21/04/2025 12:00:00	Cắt điện theo đề nghị của UBND phường Lý Thái Tổ (công văn kèm theo), kết hợp lắp động cơ điều khiển xa trạm Hai Bà Trưng 5, test SCADA về B1, C01 - ĐTXD
2	Nam Từ Liêm	ĐZ 485 E1.37 Bắc An Khánh sau Trường CN KT Cao ÷ Tây Mỗ 50	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 14:00:00	Lắp động cơ điều khiển xa RMU Trung Học Nông Nghiệp, test Scada về B1 - (ĐTXD), kết hợp cắt tia cây xanh, chỉnh trang bó cáp, phát quang hành lang tuyến
3	Nam Từ Liêm	ĐZ 483 E1.37 Bắc An Khánh sau Báo Tầng LSQS VN 1 ÷ Phú Đô 8	21/04/2025 09:00:00 - 21/04/2025 16:00:00	Lắp động cơ điều khiển xa RMU Trụ Sở Bình Đoàn 12, test Scada về B1 - (ĐTXD)
4	Thanh Trì	ĐZ 450 E1.76 Đại Kim sau Vật Tư Xăng Dầu ÷ Giãn Dân Thanh Liệt	21/04/2025 04:00:00 - 21/04/2025 11:00:00	- Theo CV số 18/UBND ngày 04/4/2025 của UBND xã Thanh Liệt đính kèm - C06 kết hợp: Lắp mới RMU Thanh Liệt 7 (CC đi MBA) - ĐTXD ----- Thay đổi thời gian LCD đã duyệt do nắng nóng
5	Thanh Trì	ĐZ 456 E1.64 Hồ Yên Sở sau Bơm Từ Hiệp ÷ Cương Ngộ 2 (Cổ Điền B3)	21/04/2025 04:30:00 - 21/04/2025 11:30:00	Lắp RMU Thôn Văn Điền 2 (CC đi MBA, đổi kiểu trạm treo thành 1 cột) - ĐTXD ----- Thay đổi thời gian LCD đã duyệt do nắng nóng
6	Thanh Trì	- ĐZ 472 E1.10 Văn Điền sau Văn Điền 13 ÷ Cát Ngã 3 Văn Điền - ĐZ 474 E1.10 Văn Điền ÷ Cát Ngã 3 Văn Điền ÷ Y Tế Đồng Tâm	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 11:00:00	Thay RMU Cát Ngã 3 Văn Điền thiếu khí phục vụ mang đi sửa chữa (tủ mới CC đi MBA, 24/4 sẽ thay lại SCTX), TNDK trạm Văn Điền 19
7	Thanh Trì	ĐZ 459 E1.62 Ngọc Hồi sau Thống Nhất 2 ÷ LBS 16 Thống Nhất	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	Phục vụ C20 công tác: Hạ áp ĐZ 374 E1.32 sau Dao 03 Xâm Dương xuống 22kV (Đầu nối vào trạm CTY CP Dầu tư và PT Trảng Tiền thuộc 459 E1.62) ----- Thao tác theo phiếu mục công tác của Thường Tín
8	Gia Lâm	+ ĐZ 475E1.38 Gia Lâm 2 sau Cát 1 Green lab ÷ Hoa San (ngăn Dao đi NM sửa Hà Nội)	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	*ĐTXD: - Thay Dao 5 cụm 2 KCN Phú Thị bằng LBS 5 KCN Phú Thị, cài đặt kiểm tra BV theo phiếu X02. - Kiểm tra SCADA về điều độ Hà Nội *Kết hợp thí nghiệm định kỳ vệ sinh công nghiệp: Cầu dao phụ tải, cách điện, chống sét van trong phạm vi cắt điện
9	Gia Lâm	+ ĐZ 476E1.47 Long Biên sau Yên Viên 29 ÷ lều Yên Viên 14 đi ĐZK + ĐZ 476E1.47 Long Biên sau lều TBA Yên Viên 14 đi ĐZK ÷ Cát 10 Yên Viên	21/04/2025 13:00:00 - 21/04/2025 16:00:00	*ĐTXD: - Đầu lại lều TBA Yên Viên 14 đi ĐZK ----- *Kết thúc: - Thử đồng vị pha tại Cát 10 Yên Viên - Thử chiều quay TBA TDC Sông Đuống - Chuyển lại PTCB lộ 476E1.47, 470E1.47, 467E1.2
10	Đông Anh	ĐZ 478E1.49 Đông Anh 2 sau Dao 1 nhánh Cổ Miếu.	21/04/2025 06:15:00 - 21/04/2025 11:00:00	*Theo yêu cầu của UBND xã Thụy Lâm số: 1083/UBND. Di chuyển từ cột 3 nhánh Cổ Miếu lộ 478E1.49 lên vị hệ nhằm GPMB phục vụ chỉnh trang đô thị thôn Cổ Miếu xã Thụy Lâm. *Dự án vốn KWF của X9: + Đầu nối TBA Đông De 7 (C-R-400kVA). + Hủy SI đầu nhánh Cổ Miếu 2 lộ 478E1.49

11	Sóc Sơn	ĐZ 473E1.19 Sóc Sơn sau Dao 94 Bắc Sơn ÷ Re 01 Nam Sơn	21/04/2025 05:30:00 - 21/04/2025 13:30:00	- Cắt điện theo đề nghị phát quang hành lang của UBND xã Bắc Sơn. * Kết hợp: + Thay thế Dao 01 Đông Mai bằng Recloser (Re 01 Đông Mai) + Tháo hủy SI 04 nhánh Đông Mai, Dao 03 Bắc Sơn. + Tạo điểm đấu TBA ĐC Bắc Sơn 2 (630kVA-22/0,4kV) tại cột TBA Nam Lý 3 + Test scada Re 01 Bắc Sơn về Trung tâm điều khiển (Khắc phục mục tồn ngày 13/3/2025). + Test scada Re 01 Đông Mai về Trung tâm điều khiển. * Vệ sinh công nghiệp, TNDK năm 2025. ----- + Khóa BV, ĐK Re 01 Nam Sơn
12	Sóc Sơn	- ĐZ 477E1.16 Nội Bài sau LBS Chợ Nga ÷ Dao 142 Cầu Xây - ĐZ 471E1.16 Nội Bài sau Dao Mỹ Linh 4 đi Tân Dân 7	21/04/2025 06:30:00 - 21/04/2025 14:30:00	- Cắt điện theo đề nghị phát quang hành lang của UBND xã Tân Dân. * Kết hợp: + Thay dây bọc AC-XLPE-70 nhánh Chợ Nga. + XDM ĐZ cấp ngầm (Cu-DSTA-240) từ cột 163 ÷ cột 164. Lắp mới Dao tại cột 163 và cột 164. + XDM ĐDK (AC-XLPE-150) từ cột 173 ÷ cột 10 Mỹ Linh 2. + Lắp mới Dao kiểu kín tại cột 01 Mỹ Linh 2, cột 10 Mỹ Linh 2, cột 01 Mỹ Linh. + Chuyển điểm đấu nhánh Mỹ Linh từ cột 181 về cột 06 nhánh Mỹ Linh 2. + XDM ĐZ cấp ngầm (Cu-DSTA-240) từ cột 10 Mỹ Linh 2 ÷ Tủ RMU TBA Tân Dân 7. + Dịch chuyển TBA Mỹ Linh và TBA Mỹ Linh 2 ra vị trí mới. ----- + Thực hiện biện pháp chống đóng lại LBS Chợ Nga. + Kiểm tra ĐVP tại Tủ Tân Dân 7, Tại Dao 164 Thanh Xuân + Kiểm tra đảm bảo đúng chiều quay các TBA nếu trái đảo hạ thế các TBA.
13	Tây Hồ	+ ĐZ 472 E1.8 Yên Phụ sau Nhà Ở CB Cao Cấp ÷ C42 Biệt Thự Tây Hồ + ĐZ 471 E1.21 Nhật Tân sau TT Tây Hồ 2 ÷ C42 Biệt Thự Tây Hồ + Cấp 484 E1.21 Nhật Tân sau 1HA Phú Tây Hồ ÷ C41 Biệt Thự Tây Hồ ----- Nhảy điện 2 lần toàn trạm Nhà Ở CB Cao Cấp do RMU tụt khí SF6	21/04/2025 00:00:00 - 21/04/2025 14:00:00	+ Hủy toàn bộ thanh cái C42 và MBA T2 Biệt Thự Tây Hồ + Di chuyển thanh cái C41 Biệt Thự Tây Hồ phục vụ xây dựng mới nhà khách 43 Đặng Thai Mai. Kết thúc đổi tên C41 Biệt Thự Tây Hồ thành Biệt Thự Tây Hồ ----- PTCB mới: Biệt Thự Tây Hồ mở đi Nhà Ở CB Cao Cấp (ghi chú: thiết bị ĐKK C42 Biệt Thự Tây Hồ sẽ chuyển sang lắp vị trí trạm D3.1, phụ tải T2 chuyển về T1)
14	Thanh Xuân	ĐZ 458 E1.5 Thượng Đình sau Giấy Vải 2 ÷ Thanh Xuân Trung 7	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND phường. Kết hợp Thay RMU trạm Viện Công Nghiệp Thực Phẩm bằng RMU Điều khiển xa, test SCADA về B1 (Tủ mới ABB, MC sang MBA) --- ĐTXD.
15	Hoàng Mai	+ Cấp 452 E1.3 Mai Động sau CT1 Gamuda T2 ÷ CT1 Gamuda T3 + ĐZ 450 E1.64 Hồ Yên Sỡ sau T2 Gamuda ÷ thanh cái CT1 Gamuda T3	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 13:00:00	+ Cắt điện phục vụ UBND phường chặt cây, tháo dỡ biển quảng cáo theo công văn đề nghị. + C13 kết hợp lắp động cơ điều khiển xa RMU CT1 Gamuda T3, test SCADA về B1 (ĐTXD)
16	Hà Đông	+ ĐZ 376 E1.4 Hà Đông sau Ba La 5 ÷ Dao 198. + ĐZ 374E1.4 Hà Đông ÷ Dao 19 Bích Hòa (C28 quản lý vận hành)	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 06:30:00	Tách nhánh Quang Lâm phục vụ hạ áp từ lộ 376 E1.4 sang lộ 472 E1.4 (ĐTXD).
17	Hà Đông	+ ĐZ 472 E1.4 Hà Đông sau N4 ĐH Đại Nam ÷ Cty Môi Trường. + Nhánh Quang Lâm thuộc lộ 376E1.4_ đã tách	21/04/2025 06:30:00 - 21/04/2025 14:30:00	- Cài tạo, hạ áp nhánh Quang Lâm từ lộ 376 E1.4 sang lộ 472 E1.4 (ĐTXD). - Lắp tủ Cắt 01 Quang Lâm, hủy Dao 01 nhánh Quang Lâm (ĐTXD)

18	Hà Đông	ĐZ 459E1.61 Dương Nội sau T3A ĐT Văn Khê ÷ T6-2 ĐT Văn Khê	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của công ty Long Vũ. - Cài tạo, lắp Scada tại TBA T6-1 ĐT Văn Khê (ĐTXD, X2 phối hợp C16 test Scada).
19	Hà Đông	ĐZ 455E1.61 Dương Nội sau TKĐT Vạn Phúc 1 ÷ Vạn Phúc 8	21/04/2025 07:30:00 - 21/04/2025 15:30:00	- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của công ty Hồng Phúc. - Cài tạo, lắp Scada tại TBA C14 (ĐTXD, X2 phối hợp C16 test Scada). - từ 6h30-7h30 và 11h30-12h30 nhảy điện TBA Vạn Phúc 8 phục vụ lắp và tháo tiếp địa di động đi C14.
20	Sơn Tây	ĐZ 475 E1.44 Sơn Tây 2 sau RE 115 Di Lăng ÷ Dao 131 Đồi Vua	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 12:00:00	Theo đề nghị của UBND Phường Trung Sơn Trầm về việc đề nghị cắt điện đảm bảo an toàn khi chặt tia cây xanh. Kết hợp SCTX: Thay cách điện Eboxy Dao 121 Cầu Quan không đủ TCVH -VSCN, xử lý tiếp xúc ĐZ và TBA
21	Sơn Tây	TBA Ái Mộ 1, cột 47, 60, 67 Lộ 473 E1.44	21/04/2025 07:30:00 - 21/04/2025 15:00:00	+Tháo và đấu kẹp Hotline TBA Ái Mộ 1 Lộ 473 E1.44 bằng phương pháp hotline (2 động tác) phục vụ thay FCO trạm Ái Mộ 1 + Thay bọc cách điện Lèo Dao 47 Thanh Mỹ, Dao 60 Trung Hưng, Dao 67 NM 19/5 (6 động tác) ----- Khóa TĐL MC 473 E1.44, RE 69 Cầu Treo
22	Sơn Tây	ĐZ 473 E1.44 Sơn Tây 2 sau Kẹp hotline xuống FCO Ái Mộ 1	21/04/2025 08:30:00 - 21/04/2025 12:00:00	Theo đề nghị của UBND Phường Trung Sơn Trầm về việc chỉnh trang đô thị, lập phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão. Kết hợp SCTX: Thay FCO trạm Ái Mộ 1
23	Thạch Thất	ĐZ 453 E1.73 CNC2 sau LBS 58 Tiến Xuân ÷ Dao 76 Tiến Xuân ÷ LBS 77 Tiến Xuân (Cắt Dao 2 MV Tiến Xuân-Lập Thành)	21/04/2025 06:00:00 - 21/04/2025 11:30:00	- Chỉnh trang cáp viễn thông theo đề nghị của Trung tâm Thạch Thất – Quốc Oai - Chi nhánh công trình Viettel Hà Nội. - ĐTXD: + Lắp Dao 77 Tiến Xuân - VSCN đường dây, Bảo dưỡng cầu Dao. ----- - Khóa ĐK LBS 58 Tiến Xuân
24	Thạch Thất	- ĐZ 472 E1.28 Phùng Xá sau Trạm Thạch Xá 6 ÷ Thanh cái trạm cắt số 2 Hữu Bằng ÷ Dao trạm Mã cổ đi Trạm Thạch Xá 7. - ĐZ 455 E1.28 Phùng Xá sau Trạm Hữu Bằng 3 ÷ Trạm cắt số 2 Hữu Bằng	21/04/2025 06:30:00 - 21/04/2025 14:30:00	- ĐTXD: + Lắp đặt bộ giám sát và điều khiển từ xa Trạm cắt số 2 Hữu Bằng, Test Scada về TTDK. + Đánh lại tên thiết bị theo quyết định đánh số X02.
25	Thạch Thất	- ĐZ 472 E1.28 Phùng Xá sau Trạm cắt số 1 Hữu Bằng ÷ Trạm cắt số 4 Hữu Bằng. - ĐZ 468 E1.28 Phùng Xá sau Trạm Phùng Xá 11 ÷ Thanh cái Trạm cắt số 4 Hữu Bằng	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	- ĐTXD: + Lắp đặt bộ giám sát và điều khiển từ xa Trạm cắt số 4 Hữu Bằng, Test Scada về TTDK. + Đánh lại tên thiết bị theo quyết định đánh số X02.
26	Thường Tín	- ĐZ 472E10.4 Tia ÷ Dao 76 Quất Động ÷ Dao 90-472 Quất Động - ĐZ 473E10.4 Tia ÷ Dao 62 Thăng Lợi	21/04/2025 06:00:00 - 21/04/2025 14:00:00	Di chuyển cột 48 ĐT mạch kép 472,473E10.4 (Theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất phục vụ mở rộng đường giao thông)
27	Thường Tín	- ĐZ 374E1.32 Thường Tín sau Dao 03 Xâm Dương - ĐZ 459E1.62 Ngọc Hồi sau Thống Nhất 2 ÷ LBS 16 Thống Nhất (ĐZ C06 quản lý, Khóa ĐK LBS 16 Thống Nhất)	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	- Theo đề nghị của Ban QLDA huyện Thường Tín thực hiện chỉnh trang đường dây - Kết hợp thực hiện ĐTXD 2025: + Hạ áp ĐZ 374E1.32 sau Dao 03 Xâm Dương xuống 22kV + Lắp chụp kéo dây chống sét + Thay dây nhánh Hồng Hà từ AC70 bằng dây bọc AC150 + Lắp đặt đo đếm ranh giới tại cột 06 nhánh Hồng Hà + Lắp đặt Re 07 Ninh Sở có điều khiển xa, cài đặt theo phiếu X02, Test SCADA. + Thu hồi SI nhánh Đại Lộ 2 - Kết thúc công việc chuyển 459E1.62 Ngọc Hồi cấp đến 1 phía Dao 03 Xâm Dương qua Re 07 Ninh Sở. - Đảm bảo chiều quay, nếu sai đảo ở cột 6 nhánh Hồng Hà (Hoàn lịch cắt điện ngày 9/4)

28	Ba Vi	- ĐZ 476E1.53 Ba Vi sau Re 03 Phong Châu ÷ Dao 07 Liễu Châu ÷ LBS 03MV 476-478E1.53(Khóa ĐK Re 03 Phong Châu; LBS 03MV 476-478E1.53) - ĐZ 478E1.53 Ba Vi sau Dao 24 Liễu Châu ÷ Dao 07 Liễu Châu	21/04/2025 06:00:00 - 21/04/2025 13:00:00	Xử lý nguy cơ sơ cố: Thay cách điện Dao 01 Phú Châu 4, Dao 02 Phú Châu 5, Dao 07 Liễu Châu, tháo Dao xuống tụ bù cột 05 nhánh Phong Châu. Vệ sinh cách điện, xử lý tồn tại trên lưới điện, Thí nghiệm kiểm định định kỳ thiết bị trên lưới. - Chặt, tia cây gần hành lang lưới điện trên địa bàn xã (Theo đề nghị của UBND xã)
29	Đan Phượng	ĐZ 375E10.6 Phúc Thọ sau Dao 1 Phương Đình 17 (liên quan lịch của Phúc Thọ)	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	Theo đề nghị của PCPHUCTHO: Thay thế Dao 2 Hát Môn bằng LBS Dao 2 Hát Môn, thí nghiệm, cài đặt theo phiếu chỉnh định của X2, test Scada. ----- Thao tác theo phiếu mục công tác của Phúc Thọ
30	Đan Phượng	Từ cột 30 ÷ cột 50 ĐZ 373E1.6 Chèm. Nhánh Liên Trung 3 ĐZ 373E1.6 Chèm	21/04/2025 08:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	Vệ sinh cách điện hotline bằng nước áp lực cao: Từ cột 30 ÷ cột 50 ĐZ 373E1.6 Chèm. Nhánh Liên Trung 3 ----- Khóa TĐL MC373E1.6 Chèm; RE 33 Liên Hà
31	Hoài Đức	ĐZ 487 E1.37 Bắc An Khánh sau VNT ÷ Dao 1 Lại yên	21/04/2025 08:00:00 - 21/04/2025 10:00:00	Thí nghiệm kiểm định định kỳ thiết bị
32	Mỹ Đức	- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ Recloser 125 Phú Yên (mở Dao 122 Phú Yên) - ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển Recloser 32 Hoà Lạc)	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 08:30:00	Tháo lều cột 108 đường trục lộ 376 E10.2 Kết thúc công tác chuyển 372 E10.2 cấp đến lều cột 108 đường trục qua Recloser 125 Phú Yên (Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)
33	Mỹ Đức	- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ Lều cột 108 đường trục - ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển Recloser 32 Hoà Lạc)	21/04/2025 08:30:00 - 21/04/2025 15:00:00	* Theo đề nghị của UBND Thị trấn Đại Nghĩa: Chỉnh trang, bó cáp viễn thông. * ĐTXD 2025: - Huy Dao 106 Đại Nghĩa, huy Dao 01 Hoà Lạc. - Lắp Dao 01 Đền đường. - Lắp LBS 106 Đại Nghĩa. Kết nối Scada về TTĐK, cài đặt theo PCĐ số 159/02/25-X02. - Lắp LBS 01 Hoà Lạc. Kết nối Scada về TTĐK, cài đặt theo PCĐ số 160/02/25-X02. Kết thúc công tác kiểm tra đảm bảo đúng ĐVF tại LBS 106 Đại Nghĩa, LBS 01 Hoà Lạc (Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)
34	Mỹ Đức	- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ Recloser 125 Phú Yên (mở Dao 122 Phú Yên) - ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển Recloser 32 Hoà Lạc)	21/04/2025 12:45:00 - 21/04/2025 15:00:00	Đầu lều cột 108 đường trục lộ 376 E10.2 (Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)
35	Phú Xuyên	ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau 2 Châu Can ÷ Dao 12 Châu Can	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	- ĐTXD: Cài tạo Nhánh Quán Thôn Lắp xà sứ, thay dây AC70 mm2 bằng dây bọc ACSR 70mm2 - SCL: thay sứ Nhánh Châu Can - Vệ sinh công nghiệp đường dây, tấp lều, thí nghiệm định kỳ MBA . - Chặt cây, phát quang hành lang đường dây theo đề nghị của UBND Xã Châu Can
36	Phúc Thọ	+ĐZ 373 E10.6 Phúc Thọ sau Lều Cột 03 Nhánh Hát Môn 1 ÷ Dao 1 Phương Đình 17 (Hiện đang được cấp nguồn từ ĐZ 375 E10.6 Phúc Thọ) +ĐZ 373 E10.6 Phúc Thọ sau LBS 1 Nhánh Bơm Hát Môn ÷ Lều Cột 03 Nhánh Hát Môn 1 (Khóa ĐK LBS 1 Nhánh Bơm Hát Môn)	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 15:00:00	Cắt điện theo đề nghị UBND xã Hát Môn về việc chặt tia cây trước mùa mưa bão ĐTXD: + Thay thế DAO 2 Hát Môn bằng LBS 2 Hát Môn có kết nối ĐKX, cài đặt, thí nghiệm theo phiếu chỉnh định X2, Test SCADA + Đầu Lều Cột 03 Nhánh Hát Môn 1 +CTQLKT: Thí nghiệm kiểm định các thiết bị trên lưới.

37	Quốc Oai	ĐZ 478E1.48 Quốc Oai sau Dao 168 Bạch Thạch ÷ Dao 183 Hoà Thạch	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 13:00:00	Theo công văn đề nghị số : 1302 về việc chat tia cây đảm bảo an toàn * ĐXTD 2025. - Thay thế Dao Yên Thái 1 bằng LBS 1 Yên Thái 1. Cài đặt theo phiếu X2., kết nối Scada về TTĐK. - XDM TBA Hòa Thạch 10 (T-400) đấu nối tại cột 178 ĐZ 478E1.48 Quốc Oai. - Tháo hủy Si Nhánh Yên Thái. + Kết hợp VSCN, TNDK
38	Quốc Oai	ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 33 Vai Làng ÷ Dao 60.	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 06:00:00	Nâng cao năng lực 2025 : - Tách lèo cột 38 N.Vai Làng lộ 473E10.9
39	Quốc Oai	ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao Cỗ Rùa ÷ Dao 3 Phú Mãn	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 06:00:00	Nâng cao năng lực 2025 : - Tách lèo cột 04 nhánh Phú Mãn lộ 473 E10.9
40	Quốc Oai	ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 53 Hòa Thạch ÷ LBS 64 Hòa Thạch ÷ lèo cột 4 Phú Mãn 3 ÷ lèo cột 38 N.Vai Làng (Khóa ĐK LBS 64 Hòa Thạch)	21/04/2025 06:00:00 - 21/04/2025 14:00:00	Nâng cao năng lực 2025 : Lắp đặt chụp, kéo dây chống sét TK -35. ĐTĐD 2025 : Thay thế Dao 33 Vai Làng bằng LBS 32N. Vai Làng, Dao Cỗ Rùa bằng LBS 1 Cỗ Rùa có kết nối ĐKX. Cài đặt theo phiếu X2, kết nối về TTĐK. + Kết hợp VSCN, TNDK
41	Quốc Oai	ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao Phú Mãn 3 ÷ lèo cột 4 Phú Mãn 3 (451E1.73 CNC2 đang cấp) ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 60 ÷ lèo cột 38 N.Vai Làng (451E1.73 CNC2 đang cấp) ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 53 Hòa Thạch ÷ LBS 64 Hòa Thạch ÷ lèo cột 4 Phú Mãn 3 ÷ lèo cột 38 N.Vai Làng đang tách (Khóa ĐK LBS 64 Hòa Thạch)	21/04/2025 12:45:00 - 21/04/2025 14:00:00	Nâng cao năng lực 2025 : - Đầu lèo cột cột 04 nhánh Phú Mãn lộ 473 E10.9 - Đầu lèo 38 N.Vai Làng lộ 473E10.9
42	Thanh Oai	ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Dao 375 Cao Viên ÷ LBS 01 Cao Viên ÷ Dao 46 Cao Viên.	21/04/2025 06:00:00 - 21/04/2025 07:30:00	Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao Viên. CT lắp đặt TB ĐKX: - Tháo lèo cột 36 đường trực ----- Khóa dk LBS 01 Cao Viên.
43	Thanh Oai	+ ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Lèo cột 36 ÷ Dao 46 Cao Viên. + ĐZ 372E1.39 Thanh Oai sau Dao 58 Cao Viên ÷ Dao 46 Cao Viên.	21/04/2025 07:30:00 - 21/04/2025 15:30:00	Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao Viên. CT lắp đặt TB ĐKX: - Thay CDPT 36 Cao Viên bằng LBS có ĐKX (đổi tên thành LBS 37 Cao Viên). - Thay CDPT 46 Cao Viên bằng LBS có ĐKX (đổi tên thành LBS 47 Cao Viên). - Cài đặt chỉnh định, test Scada theo phiếu X2. - CTQLKT 2025: Củng cố lưới điện.
44	Thanh Oai	ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Dao 375 Cao Viên ÷ LBS 01 Cao Viên ÷ Lèo cột 36.	21/04/2025 14:00:00 - 21/04/2025 15:30:00	Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao Viên. CT lắp đặt TB ĐKX: - Đầu lèo cột 36 đường trực ----- Khóa dk LBS 01 Cao Viên.
45	Ứng Hòa	không	21/04/2025 07:00:00 - 21/04/2025 08:30:00	Theo yêu cầu của Ban QLDA: Phát quang hành lang giao thông, GPMB. ĐTĐD: Tháo lèo tại cột 38 đường trực lộ 472E10.2 bằng phương pháp hotline (01 động tác), phục vụ dựng cột, lắp xà cài tạo nhánh Động Phí 2. X06: Khóa TDL MC 472E10.2. C29: Khóa TDL Recloser 16 Hoàng Xá. C29: Khóa điều khiển LBS 49 Động Phí
46	Ứng Hòa	ĐZ 472E10.2 Vân Đình sau lèo cột 38 đường trực ÷ LBS 49 Động Phí (Khóa điều khiển LBS 49 Động Phí)	21/04/2025 08:30:00 - 21/04/2025 14:30:00	Theo yêu cầu của Ban QLDA: Phát quang hành lang giao thông, GPMB. ĐTĐD: Dựng cột, lắp xà chuyển điểm đấu TBA Động Phí 2 về cột 41.1 (mới) - VSCN ĐZ&TBA, TNDK MBA, CSV...

47	Ứng Hòa	không	21/04/2025 14:30:00 - 21/04/2025 16:00:00	Theo yêu cầu của Ban QLDA: Phát quang hành lang giao thông, GPMB. ĐTXD: Đầu lại lèo tại cột 38 đường trục lộ 472E10.2 bằng phương pháp hotline (01 động tác). X06: Khóa TDL MC 472E10.2. C29: Khóa TDL Recloser 16 Hoàng Xá. C29: Khóa điều khiển LBS 49 Động Phí
48	Bắc Từ Liêm	+ ĐZ 471 E1.46 Từ Liêm sau N3 KĐT Cổ Nhuế ÷ Cổ Nhuế 13 + Cáp 472 E1.21 Nhật Tân sau C2 Xuân Đình ÷ Cổ Nhuế 13	21/04/2025 05:00:00 - 21/04/2025 13:00:00	Lắp động cơ điều khiển xa RMU Cổ Nhuế 13, test Scada về B1, C30 (ĐTXD) (mục Hoàn ngày 05/04 do đảm bảo điện)
49	Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội	Ngăn 175, 176, 156, C15, C16, 135, 136, T5, T6 E1.5 Thượng Đình	21/04/2025 09:00:00 - 21/04/2025 16:00:00	VSCĐ hotline bằng nước áp lực cao Ngăn 175, 176, 156, C15, C16, 135, 136, T5, T6 E1.5 Khóa TDL: - ĐZ 171 E1.76 ÷ 175 E1.5 - ĐZ 177 E1.11 ÷ 176 E1.5 (không khai thác chức năng TDL do cấp ngầm toàn tuyến)

2. Dự kiến sản lượng điện năng và công suất phát của từng nhà máy điện có công suất đặt từ 30 (MW) trở xuống đấu nối vào lưới điện phân phối.

Các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống: có 01 Nhà máy điện rác Sóc Sơn (công suất đặt 2 MW) không có kế hoạch vận hành.